



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ»

Россия, 454007, г. Челябинск, ул. Артиллерийская, 109, ИНН 7452126900, КПП 745201001E-mail:kru_gorono@mail.ru

СПРАВКА

о результатах проверки

г. Челябинск

«17» мая 2023 г.

На основании приказа Муниципального казенного учреждения «Контрольно-ревизионного управления» от 27.04.2023 № 70 проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детском саду № 56/1 г. Челябинска» (далее МБДОУ «ДС № 56/1 г. Челябинска»).

Адрес проверки: город Челябинск, ул. 60-летия Октября, 6^А.

Цель проверки: проверка выполненных ремонтных работ.

Проверяемый период: с января 2022 года по март 2023 года.

Период проведения мероприятия: 11.05.2023 – 12.05.2023.

Комиссия в составе:

- инженер отдела контроля ремонтных работ Анищенкова И.М.
- инженер отдела контроля ремонтных работ Агишева И.С.

Проверкой установлено:

За период с января 2022 года по март 2023 года проверено 9 договоров на поставку строительных материалов, оборудования и конструкций (приложение № 1).

Вид и количество поставленных строительных материалов, оборудования и конструкций по 7 договорам соответствуют спецификациям.

В 2 договорах поставки выявлены следующие нарушения:

1. Поставка оборудования для СКУД (договор № 1281 от 19.04.2022 на сумму 70 000,00 руб.) выполнена обществом с ограниченной ответственностью «Сателлит-Сервис».

При проверке фактически поставленного оборудования и материалов на соответствие спецификации выявлено отсутствие 60,0 м кабеля.

В нарушение статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» МБДОУ «ДС № 56/1 г. Челябинска» произведена регистрация не имевшего места факта хозяйственной жизни на сумму **3 390,00** руб. Данное нарушение имеет признаки административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 15.11 КоАП.

Вид и количество остальных поставленных материалов и оборудования соответствуют спецификации.

2. Поставка сплит-системы (договор № 212 от 09.06.2022 на сумму 44 798,00 руб.) выполнена индивидуальным предпринимателем Васиной И.В.

При проверке фактически поставленного оборудования и материалов на соответствие спецификации выявлено отсутствие 3,0 м медной трубы ¼ дюйма и изоляции к ней, 3,0 м медной трубы ¾ дюйма и изоляции к ней, 4,0 м дренажной трубы, 3,0 м электрического кабеля.

В нарушение статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» МБДОУ «ДС № 56/1 г. Челябинска» произведена регистрация не имевшего места факта хозяйственной жизни на сумму **3 583,80** руб. Данное нарушение имеет признаки административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 15.11 КоАП.

Вид и количество остальных поставленных материалов и оборудования соответствуют спецификации.

Ремонтные работы произведены хозяйственным способом.

Проверено выполнение ремонтных работ хозяйственным способом на сумму 203 911,16 руб.

Общая сумма переплаты составила 6 973,80 руб.

Рекомендовано:

1. Принять меры по восстановлению необоснованных расходов в размере 6 973,80 руб.
2. В течение месяца после получения справки о результатах проверки предоставить отчет в письменной форме о работе по устранению замечаний в отдел контроля ремонтных работ МКУ «КРУ».

Приложение: 1 лист.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Инженер отдела контроля ремонтных работ МКУ КРУ: _____ /Анищенкова И.М./

Инженер отдела контроля ремонтных работ МКУ КРУ: _____ /Агишева И.С./

Со справкой о результатах проверки ознакомлен(а), копия получена.


Заведующий МБДОУ «ДС № 56/1 г. Челябинска»: _____ /Чепелева Н.В./

О.С. Алексейко
245 25 98
245 25 97

Перечень проверенных договоров на поставку строительных материалов, оборудования и конструкций


№	Номер договора	Исполнитель	Предмет договора	Сумма по договору, руб.
Адрес: ул. 60-летия Октября, 6 ^А :				
1	договор № 5 от 25.01.2022	ИП Турковский И.В.	Поставка пластиковой оконной конструкции	21 000,00
2	договор № 6 от 25.01.2022	ИП Турковский И.В.	Поставка пластиковой оконной конструкции	25 600,00
3	договор № 1281 от 19.04.2022	ООО «Сателлит-Сервис»	Поставка оборудования для СКУД	70 000,00
4	договор № 121 от 25.04.2022	ИП Ляшевский В.А.	Поставка оборудования для АПС	15 750,00
5	договор № 212 от 09.06.2022	ИП Васина И.В.	Поставка сплит-системы	44 798,00
6	договор № 56 от 24.06.2022	ИП Молофеева Т.Н.	Поставка сантехнических материалов	7 434,00
7	договор № 56 от 08.09.2022	ИП Софeyков Я.С.	Поставка манометров	5 110,00
Адрес: ул. Дегтярева, 37:				
8	договор № 56 от 22.08.2022	ООО «КООП»	Поставка сантехнических материалов	3 239,16
Адрес: ул. 60-летия Октября, 6 ^А , ул. Дегтярева, 37:				
9	договор № 05-07/22 от 05.07.2022	ИП Забродин Е.Г.	Поставка отделочных материалов	10 980,00
			Итого:	203 911,16

Инженер отдела контроля ремонтных работ МКУ КРУ: _____




/Анищенкова И.М./

Инженер отдела контроля ремонтных работ МКУ КРУ: _____



/Агишева И.С./

Заведующий МБДОУ «ДС № 56/1 г. Челябинска»: _____



/Чепелева Н.В./